

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 30-án 14.00 órakor kezdődő rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármester irodája

Jelen vannak: Lipcsei Zoltán polgármester, Nosza József alpolgármester, dr. Bácskay Tamás, Kovács László, Marton László képviselők, Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző, Bakó Sándor vezető-főtanácsos, közbeszerzési referens

Hiányzik: Török Imre Mihály és Végh Judit képviselők

Lipcsei Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes.
Javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá:

NAPIREND

1. Ligeti rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán tárgyú vállalkozási szerződés módosítása

Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester

2. Bejelentések

Első napirendi pont: Ligeti rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán tárgyú vállalkozási szerződés módosítása

Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester

Lipcsei Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket az építkezésről. Véleménye szerint 2018. szeptember 4-re elkészül az épület. Elmondja, hogy egyeztetett a jegyzővel a határidővel kapcsolatosan. A vállalkozási szerződés 4. pontja szerint a szerződés teljes körű teljesítésének a határideje 2018. augusztus 20. Javasolja, hogy előre nem látható okok miatt 2018. szeptember 30-ra módosítani a véghatáridőt. Felkéri Bakó Sándor vezető-főtanácsost, hogy tájékoztassa a képviselőket a pótmunkáról.

Bakó Sándor vezető-főtanácsos, közbeszerzési referens elmondja, hogy a műszaki ellenőri nyilatkozat tartalmazza a pótmunkákat és azok költségeit. A terasz feletti tetőfedés leszedése után a júliusi vihar következtében a terasz faszerkezete teljes mértékben károsodott. A szerkezet egy része összedőlt. A károsodott részek javítását nem lehetett megoldani úgy, ahogy a tervekben meg lett határozva. A további károsodás és a balesetveszély elkerülése érdekében a faszerkezetet teljes mértékben el kellett bontani, melyet a vállalkozó a műszaki ellenőrnek is jelzett. A bontási munkálatok során láthatóvá vált, hogy a szerkezet nagyon elöregedett, korrodált állapotban van. Az új fa szerkezetek fogadására nem alkalmas a meglévő terasz, ez azonnal kiderült, amint a próba feltárások megtörténtek a lábazati falon. A bontás során kiderült, hogy a terasz

pár sor nagyméretű téglára lett építve, aminek a vízszigetelése sem megfelelő, egyáltalán nincs is. Ezért a terasz alépítményének bontását is el kellett végezni. A szerkezetet teljesen újra kellett építeni új anyagok felhasználásával.

Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

152/2018.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat:

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Kovács Kőimport Építőipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal
„Ligeti rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán” tárgyban
2018. április 11-én megkötött
vállalkozási szerződés az alábbiak szerint módosul:
a 4. pontjában megjelölt
„A szerződés teljes körű teljesítésének határideje”
2018. 08. 20. napról 2018. 09. 30. napra módosul.

A teljes körű vállalkozói díj a módosítás előtt:
Nettó 42.514.158,-Ft
ebből fordított ÁFA hatálya alá tartozik: 4.552.273,-Ft.

A teljes körű vállalkozói díj a módosítás után:
Nettó 48.715.683,-Ft
ebből fordított ÁFA hatálya alá tartozik: 4.552.273,-Ft.

Megbízák a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.

(A pótmunka és a költségeinek kimutatása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Határidő: azonnal
Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester

Második napirendi pont: Bejelentések

Lipcsei Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a REKI támogatáson az önkormányzat 7.642.703,-Ft támogatásban részesült. A támogatási igény 12.181.379,-Ft volt.

dr. Bácskay Tamás képviselő javasolja, hogy a ligetben legyen megrendezve a falunap. Javasolja továbbá, hogy vonják vissza azt a testületi határozatot, melyben a Híd utcát jelölték meg a rendezvény helyszínéneként.

Lipcsei Zoltán polgármester szerint készen lesz az épület, meg tudják ott tartani a falunapot.

Nosza József alpolgármester elmondja, hogy az ülés előtt volt kint a ligetben, megnézte, hogy hogyan haladnak a munkával. Az irányító azt mondta neki, hogy a burkolás az előtérnél lehet, hogy nem lesz készen.

Lipcsei Zoltán polgármester szerint ezt a problémát megoldják. Az eszközök megérkeztek. Javasolja, hogy az a határozatot vonják vissza, melyben a Híd utcát határozták meg a falunap helyszínének. Ez az ő felelőssége lesz.

Javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

153/2018.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat:

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 149/2018.(VIII.27.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.

A falunap helyszínének a ligeti rendezvényközpontot határozza meg.

Határidő: 2018. szeptember 7.

Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester

Kovács László képviselő javasolja, hogy az októberi Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyalják a hátralékosokat.

Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

154/2018.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat:

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízta a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
a 2018. októberi bizottsági ülésén tárgyaljanak
az önkormányzat felé tartozókról.

dr. Bácskay Tamás képviselő ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy korábban Molnár Zoltán azzal a feltétellel kapta meg a ligeti tavat, hogy ha hátraléka keletkezik, akkor felmondásra kerül a szerződése.

Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző elmondja, hogy dr. Hayder Karim szerződése az iskola egészségügyi feladatok ellátására lejárt és nem vállalja tovább. Beszült dr. Csók László és dr. Fehér László orvosokkal, akik vállalják az iskola egészségügyi feladatok ellátását. Szeptember hónapban dr. Csók László, október 1-től határozatlan időre dr. Fehér Richárd.

Lipcsei Zoltán polgármester javaslatára a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

155/2018.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat:

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról az alábbi döntést hozza:

Az iskola-egészségügyi feladatok ellátásával

- 2018. szeptember 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig megbízta dr. Csók Lászlót (pecsétszám:59354).

- 2018. október 1. napjától határozatlan időre megbízza dr. Fehér Richárdot (pecsétszám: 84169).

A rendelési időt a képviselő-testület
az alábbi időpontokban határozza meg:

Hétfő 14.00-16.00

Csütörtök 14.00-16.00.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szerződések megkötésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Lipcsei Zoltán polgármester
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző

Lipcsei Zoltán polgármester ezt követően megköszöni a képviselő-testületnek a megjelenést,
hozzászólást 14.35
órákor a képviselő-testületi ülést bezárja.

K. m. f.

Lipcsei Zoltán
polgármester

Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző